

C. DANIEL

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600000522 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de Diciembre de 2021 mediante la cual solicita lo siguiente:

**“CONTRATO 041 2020
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
ACTA DE ENTREGA.” (SIC).**



Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por La Dirección General de Obra Pública.

Se anexa información.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
Salamanca, Guanajuato a 11 de Enero de 2022



SALAMANCA
LIC. MARLÓN MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



PROPUESTA ECONOMICA

199

ANEXO E-7

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL



Municipio de Salamanca, Gto.		DOCUMENTO
LICITACIÓN No: CONCURSOS/LS/LE/FA Fecha: 2020/08/20 OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE AGOSTO TRAMO VISTA HERMOSA A BELLA VISTA EN COLONIA LINDAVISTA.		
LUGAR: Calle 9 de Agosto, Salamanca, Guanajuato		
Asesoría, Estudios, Proyectos y Construcciones S.A de C.V. Nombre del Licitante		Ing. Roque Juan Carlos Arroyo González Administrador Único
DATOS BÁSICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL		

Inicio: 18-sep-20

Terminación: 16-dic-20

Duración: 90 días

DICAL	DIAS CALENDARIO	366.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	15.04
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL	1.51
	Prima dominical	
Tp	TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 382.55
DIDOM	DIAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	6.02
DILUN	DIAS LUNES	3.00
DIFE0	DIAS FESTIVOS POR LEY	4.00
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	1.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	1.00
DINLA	DIAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 69.02
TI	TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	296.98
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	1.288134
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.045219

Unidad de Medida y Actualización UMA \$

86.88

SALARIO MINIMO \$:

123.22

Otros cargos

TABLA DE SALARIOS REALES

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal \$	Tp / Ti	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/Ti)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / Ti) + (Tp/Ti)+G
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0%	H = D + F + G
MO.T01.01	PEON	185.00	1.288134	0.290841	0.374642		1.662776
MO.T01.02	AYUDANTE "A"	200.00	1.288134	0.283917	0.365723		1.653857
MO.T01.03	OFICIAL ALBAÑIL	270.00	1.288134	0.262996	0.338774		1.626908
MO.T01.06	OPERADOR EQ. PESADO A	430.00	1.288134	0.244838	0.315384		1.603518
MO.T01.08	OPERADOR EQ. PESADO C	400.00	1.288134	0.247148	0.318360		1.606494
MO.T01.09	OPERADOR EQ. LIGERO	290.00	1.288134	0.259708	0.334539		1.622673
MO.T01.10	OPERADOR DE CAMION DE CAMION DE	330.00	1.288134	0.254204	0.327449		1.615583
MO.T01.11	AUXILIAR TOPOGRAFO	345.00	1.288134	0.252440	0.325177		1.613311
MO.T01.14	OFICIAL PLOMERO	290.00	1.288134	0.259708	0.334539		1.622673
MO.T01.15	OFICIAL ELECTRICISTA	300.17	1.288134	0.258176	0.332565		1.620699

DOCUMENTO

Inicio: 18/09/2020
 Terminación: 18/12/2020
 Duración: 90 días

LICITACIÓN No CONCURSOS/ALE/FAI Fecha 20/09/2020
 Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE AGOSTO TRAMO VISTA HERMOSA A BELLA VISTA EN COLONIA LINDAVISTA

Ubicación: Calle 9 de Agosto, Sulamiraca, Guanajuato

188.8 \$440.44

Ing. Roque Juan Caricas Arroyo González
 Administrador Unico

25 veces UMA \$ 2.172.00
 3 veces UMA \$ 250.14
 25 veces UMA \$ 2.172.00

25 veces UMA \$ 2.172.00

Asesoría, Estudios, Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.
 Nombre del Licitante

Firma

CATEGORIA	SALARIO		I.PRESOS		II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD		III		IV		V		VI		TOTAL	PS
	Salario Nominal \$ Sin	Factor Salario Base de Cotización	DE TRABAJO	Excedente de tres UMA	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados	Invalidez y Vida	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVI T	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones		
A	B	C	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
			E/D	D-SUMA	HKG	IXD	JXD	KKD	LxD	MxD	NxD	OxD	PxD	(E+H+I+P)	Q/D	
			0.98875%	20.400%	1.4000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	1.1500%	1.00%	5.00%	0.023	SP	SP/SBC	
			0.98875%	20.400%	1.4000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	4.2750%	1.00%	5.00%	2.30%	SP	SP/SBC	
MO T01 01	185.00	1.045219	1.14	17.72	1.84	1.84	2.76	4.59	3.87	8.27	1.93	9.67	4.25	56.24	0.290841	
MO T01 02	200.00	1.045219	1.23	17.72	1.89	1.89	2.86	4.95	4.16	8.94	2.09	10.45	4.61	59.35	0.283917	
MO T01 03	270.00	1.045219	1.66	17.72	2.68	2.68	4.02	6.70	5.64	12.05	2.82	14.11	6.49	74.22	0.262996	
MO T01 04	430.00	1.045219	2.65	17.72	4.46	4.46	6.40	10.67	8.99	19.21	4.49	22.47	10.34	110.04	0.244838	
MO T01 05	400.00	1.045219	2.46	17.72	3.97	3.97	5.98	9.93	8.36	17.87	4.18	20.90	9.62	103.33	0.247148	
MO T01 06	290.00	1.045219	1.78	17.72	2.88	2.88	4.32	7.20	6.06	12.96	3.03	15.16	6.97	78.72	0.258708	
MO T01 07	330.00	1.045219	2.03	17.72	3.28	3.28	4.82	8.19	6.90	14.75	3.45	17.25	7.93	87.68	0.254204	
MO T01 08	345.00	1.045219	2.12	17.72	3.43	3.43	5.14	8.95	7.21	15.42	3.61	18.03	8.29	91.03	0.252440	
MO T01 09	290.00	1.045219	1.78	17.72	2.88	2.88	4.32	7.20	6.06	12.96	3.03	15.16	6.97	78.72	0.258708	
MO T01 10	300.17	1.045219	1.85	17.72	2.98	2.98	4.47	7.45	6.27	13.41	3.14	15.69	7.22	81.00	0.258176	

Fecha de solicitud del trámite

21 / 02 / 2020
DD MM AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

ASESORIA ESTUDIOS PROYECTOS Y CONTRUCCIONES SA DE

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro Patronal :	[REDACTED]
Delegación:	[11] Guanajuato
Subdelegación:	[14] Salamanca
Folio:	11-14500781
Lote número:	11-14500781
Fecha de transacción:	21-02-2020
Razón Social:	ASESORIA ESTUDIOS PROYECTOS Y CONTRUCCIONES SA DE
Actividad Económica:	CONTRUCCIONES EN GENERAL
Clase :	5
Fracción :	412
Representante Legal :	ROQUE JUAN CARLOS ARROYO GONZALEZ
Denominación del trámite:	Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

Datos base para la Determinación.

Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión: 2019
Porcentajes (I):	0.0	
Defunciones (D):	0	
Trabajadores Prom. (N):	00011.5	Prima Anterior: 01.58875
Años prom. Vida A. (V):	28	
Factor de Prima (F):	2.3	
Prima Mínima R. (M):	00.00500	Prima Declarada: 00.58875
Días del Año:	365	
Acreditación STyPS:	NO	

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=ASESORIA ESTUDIOS PROYECTOS Y CONTRUCCIONES SA DE | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA | NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=B6014987.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=546 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=B6014987105 | FECHA_ENVIO=2020-02-21 09:06 | NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA=8161838312064207054 | SELLO_DIGITAL=EF3D0B12F9875CA4958AE2342B24E14512AB51641A7FE04689F748124E96623A7DEC0086AACF4B34D243ER2AEE383B37A5D61DE8A7B4F996610



Contacto:

Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
Tel. 01 800 623 23 23
<http://atencion.contactoimss.com.mx>

Precios

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Índice Nacional de Precios Productor

Paridades de poder de compra

Comparaciones Internacionales

Unidad de Medida y Actualización (UMA)

UMA



La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores.


Información general

Herramientas

Año	Diario	Mensual	Anual
2020	\$ 86.68	\$ 2,641.15	\$ 31,693.80
2019	\$ 84.49	\$ 2,568.50	\$ 30,822.00
2018	\$ 80.60	\$ 2,450.24	\$ 29,402.88
2017	\$ 75.49	\$ 2,294.90	\$ 27,538.80
2016	\$ 73.04	\$ 2,220.42	\$ 26,645.04

Valor de la UMA

> El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.





GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD

Municipio de Salamanca, Guanajuato
 Dirección de General de Obra Pública

Acta de Entrega - Recepción física de trabajos terminados

TOTAL PARCIAL

Legislación Estatal

Legislación Federal

En el municipio de Salamanca, Guanajuato; siendo las 10:00 horas del día 17 de Marzo del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE AGOSTO TRAMO VISTA HERMOSA A BELLA VISTA EN COLONIA LINDAVISTA."

LOCALIDAD

Salamanca, Guanajuato.

REGISTRO DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ANEXO DE EJECUCIÓN

N/A

EJERCICIO PRESUPUESTAL

2020

PROGRAMA

FAISM 2020

Antecedentes

CONTRATO No.	DGOP/LS/LE/FAISM041-2020	DEL	25	DE	Agosto	DE	2020	IMPORTE \$	3,384,955.95
CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO No.								AMPLIACIÓN \$	0.00
								TOTAL \$	3,384,955.95
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO			18	DE	Septiembre	DE	2020		
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO			16	DE	Diciembre	DE	2020		
FECHA INICIO REAL			18	DE	Septiembre	DE	2020		
FECHA TERMINACIÓN REAL			31	DE	Diciembre	DE	2020		
FECHA TERMINACIÓN SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL			31	DE	Diciembre	DE	2020		
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No.					DGOP/LS/LE/FAISM041-2020-1	DE FECHA	14		
DE	Diciembre	DEL	2020						

Motivo

LA RECEPCION FÍSICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE AGOSTO TRAMO VISTA HERMOSA A BELLA VISTA EN COLONIA LINDAVISTA.", COMO ÁREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

**OPERADO
 FAIS 2020**

ESTE PROCESO DE...
 A.I.F...
 P.U...
 EL USO PARA FINES DISTINTO
 AL DESARROLLO SOCIAL

Descripción de los Trabajos Ejecutados

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9 DE AGOSTO TRAMO VISTA HERMOSA A BELLA VISTA EN COLONIA LINDAVISTA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSAS DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR.
TAMBIÉN SE REALIZO LA COLOCACIÓN DE DE SEÑALAMIENTO.

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Relación de Estimaciones

NÚMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE
1	Normal	18 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020	\$ 224,986.69
2	Normal	01 de Octubre al 15 de Octubre de 2020	\$ 357,769.46
3	Vol. Exce.	18 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020	\$ 38,520.81
4	Vol. Exce.	01 de Octubre al 15 de Octubre de 2020	\$ 27,155.11
5	Normal	16 de Octubre al 31 de Octubre de 2020	\$ 201,142.24
6	Vol. Exce.	16 de Octubre al 31 de Octubre de 2020	\$ 26,460.80
7	Normal	01 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020	\$ 214,219.91
8	Vol. Exce.	01 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2020	\$ 31,125.68
9	Normal	15 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020	\$ 752,367.87
10	Vol. Exce.	15 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020	\$ 37,271.82
11	Normal	01 de Diciembre al 04 de Diciembre de 2020	\$ 738,745.63
12	Vol. Exce.	01 de Diciembre al 04 de Diciembre de 2020	\$ 123,012.62
13	Normal	05 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020	\$ 295,528.43
14	Vol. Exce.	05 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020	\$ 93,248.37
15	Finiquito	05 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020	\$ 75,801.37
SUMA TOTAL:			\$ 3,236,857.01
TOTAL EJERCIDO:			\$ 3,236,857.01
SALDO A CANCELAR:			\$ 148,098.94

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$ 3,384,955.95	\$ -	-	\$ 3,384,955.95	-	-

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$ 3,236,857.01	\$ -	-	\$ 3,236,857.01	-	-

Motivo de Sanciones

NINGUNA







**OPERADO
FAIS 2020**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
AL DESARROLLO SOCIAL**

Garantías			
FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.	2252482-0000	VALOR \$	323,686.70
FECHA DE EMISIÓN	4 DE MARZO DE 2021		
INICIO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	4 DE MARZO DE 2021		
TERMINO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	4 DE MARZO DE 2022		
AFIANZADORA	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.		
ANTE	EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. Y/O TESORERIA MUNICIPAL		
OTRAS GARANTIAS	ANTICIPO NO. DE FIANZA: 2184002-0000 MONTO: \$ 1,015,486.79 EXPEDICION: 25/08/2020		
CUMPLIMIENTO NO. DE FIANZA: 2184001-0000 MONTO: \$ 338,495.60 EXPEDICION: 25/08/2020			

Recepción
<p>LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y LA LEY DE LA MATERIA, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. EL ÁREA DE CONSTRUCCION COMO OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, OBLIGÁNDOSE A DAR EL MANTENIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS Y DEJARLOS DOCUMENTADOS CON EVIDENCIA POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.</p>
Observaciones
NINGUNA

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha, el mantenimiento y conservación estará a cargo de DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA representada en este acto por el C. ING. DANIEL MIRELES VAÑO en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de Entrega - Recepción.

NOMBRES	
 ING. DANIEL MIRELES VAÑO DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA	 ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA
 ING. SAÚLO ROA PADILLA DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS	 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ARQ. ISIS ISABEL TOBIAS SALAS. SUPERVISOR	 Oscar [Redacted]


 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 OBRA PÚBLICA

**OPERADO
FAIS 2020**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
AL DESARROLLO SOCIAL**