

C. DANIEL

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600000722 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 22 de Diciembre de 2021 mediante la cual solicita lo siguiente:

**"CONTRATO 042 2020
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
ACTA DE ENTREGA." (SIC).**

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por La Dirección General de Obra Pública.


Se anexa información.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 11 de Enero de 2022



LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ QUIROZ
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE GUANAJUATO



PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO E-7

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

A large, stylized handwritten mark or signature, possibly the number "9", located in the bottom right corner of the page.

LICITACIÓN No: CONCURSOS/LS/LE/FAI: Fecha: 2020/08/20 Inicio: 18/09/2020 DOCUMENTO E 7
 Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO Terminación: 16/12/2020
 Duración: 90 Días
 Ubicación: SALAMANCA, Guanajuato

ING. ALEJANDRO ARROYO CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL
 Nombre del Licitante: 67.84 \$328.48
 SALARIO MINIMO \$ 123.22 Unidad de Medida y Actualización (UMA) \$ 86.86 3 veces UMA \$ 260.64 25 veces UMA \$ 2,172.00 25 veces UMA \$ 2,172.00

CATEGORIA	SALARIO		II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD										III	IV		V	Impuesto Sobre Nómina	TOTAL	PS
	Salario Nominal \$ Sin	Factor Salario Base de Cotización FSBC	Excedente de Ires UMA	Aplicación IMSS al excedente	Prestaciones en dinero	Gastos médicos pensionados	Invalidez y Vida	Retiro (SAR)	Cesantía en edad avanzada y vejez	Guarderías y Prestaciones sociales	INFONAVIT	Suma prestaciones		Obligación Obrero-Patronal					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
				ExD	FxUMA	D-3UMA	HxG	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	PxD	(E+F)+(H+P)	Q/D		
				0.58875%	20.4000%		1.1000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	3.1500%	1.00%	5.00%	0.023				
				0.58875%	20.4000%		1.1000%	0.7000%	1.0500%	1.7500%	2.00%	3.1500%	1.00%	5.00%	2.30%	SP	SP/SBC		
CARPINTERO	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO011	285.71	1.045191	298.62	1.76	17.72	37.98	0.42	2.09	3.14	5.23	5.97	9.41	2.99	14.93	6.87	70.53	0.236186		
MO021	313.67	1.045191	327.85	1.93	17.72	67.21	0.74	2.29	3.44	5.74	6.56	10.33	3.28	16.39	7.54	75.96	0.231691		
MO031	314.28	1.045191	328.48	1.93	17.72	67.84	0.75	2.30	3.45	5.75	6.57	10.35	3.28	16.42	7.56	76.08	0.231612		
MO041	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO053	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO061	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO067	500.00	1.045191	522.60	3.08	17.72	261.96	2.88	3.66	5.49	9.15	10.45	16.46	5.23	26.13	12.02	112.27	0.214830		
MO082	500.00	1.045191	522.60	3.08	17.72	261.96	2.88	3.66	5.49	9.15	10.45	16.46	5.23	26.13	12.02	112.27	0.214830		
MO083	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO084	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
MO092	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		
TECNICO	457.14	1.045191	477.80	2.81	17.72	217.16	2.39	3.34	5.02	8.36	9.56	15.05	4.78	23.89	10.99	103.91	0.217476		

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS Desde su empresa

Fecha de solicitud del trámite

20 / 02 / 2020
DD MM AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Registro Patronal : [REDACTED]
 Delegación: [11] Guanajuato
 Subdelegación: [14] Salamanca
 Folio: 11-14500708
 Lote número: 11-14500708
 Fecha de transacción: 20-02-2020
 Razón Social: SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
 Actividad Económica: CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 Clase : 5
 Fracción : 412
 Representante Legal : ARROYO CARDENAS CARLOS
 Denominación del trámite: Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

Datos base para la Determinación.

Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión:	
Porcentajes (I):	0.0		2019
Defunciones (D):	0	Prima Anterior:	
Trabajadores Prom. (N):	00025.3		01.58875
Años prom. Vida A. (V):	28	Prima Declarada:	
Factor de Prima (F):	2.3		00.58875
Prima Mínima R. (M):	00.00500		
Días del Año:	365		
Acreditación STyPS:	NO		

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA |
 NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=B5228777.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=548 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=B5228777104 | FECHA_ENVIO=2020-02-20 14:03 |
 NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA = 3 9 0 3 0 6 9 5 3 7 5 0 8 1 4 7 2 5 5
 SELLO_DIGITAL=415C0835F21E2CA107189599D5575E9CC7BDD0CA6448335580A9256ED2385DC6B57CE0FDB880B1D5FDA02ADE02C8B1DB93E579E0AF279EE8733

Contacto:

Paseo de la Reforma 476, P.B.
 Col. Juárez, Cuauhtémoc
 C.P. 06600 Ciudad de México
 Tel. 01 800 623 23 23
<http://atencion.contactoimss.com.mx>



Acta de Entrega - Recepción física de trabajos terminados

TOTAL PARCIAL

Legislación Estatal Legislación Federal

En el municipio de Salamanca, Guanajuato; siendo las 11:30 horas del día 18 de MARZO de 2021, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al cauce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

CONTRATISTA **SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.**

LOCALIDAD **CARDENAS**

REGISTRO DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. **[REDACTED]**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ANEXO DE EJECUCIÓN

EJERCICIO PRESUPUESTAL **2020** PROGRAMA **FAISM**

Antecedentes

CONTRATO No.	DGOP/LS/LE/FAISM042-2020	DEL	25	DE	AGOSTO	DE	2020	IMPORTE \$	4,949,638.96
CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO No.								AMPLIACIÓN \$	36,509.95
								TOTAL \$	4,986,148.91
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO			18	DE	SEPTIEMBRE	DE	2020		
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO			16	DE	DICIEMBRE	DE	2020		
FECHA INICIO REAL			18	DE	SEPTIEMBRE	DE	2020		
FECHA TERMINACION REAL			16	DE	DICIEMBRE	DE	2020		
FECHA TERMINACION SEGUN CONVENIO CONCEDIDA AL			---	DE	---	DE	---		
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO No.								DE FECHA	---
DE	---	DEL	---						

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO

Motivo EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL

LA RECEPCION FISICA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO., COMO ÁREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

Descripción de los Trabajos Ejecutados

Los trabajos ejecutados fueron los siguientes: colocación de letrero informativo, trazo y nivelación, excavación con máquina, carga y acarreo de material producto de excavación, instalación de drenaje sanitario, instalación de descargas sanitarias, construcción de pozos de visita, construcción de bocas de tormenta, conformación de terracerías, capa subrasante, capa base, colocación de riego de impregnación y poreo con arena, construcción de registros sanitarios, construcción de guarniciones, construcción de banquetas, rampas para discapacitados, colocación de concreto en arroyo, corte y calafateo de juntas, pintura en señalamiento horizontal, colocación de señalamiento vertical, instalación de bases de alumbrado, postes de alumbrado, luminarias nuevas tipo led, limpieza general de la obra.

ESTOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

[Handwritten signatures and stamps]

OPERADO FAIS 2020

Relación de Estimaciones

NÚMERO	TIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE
1	NORMAL	DEL 18/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 ✓	\$ 279,853.16
2	NORMAL	DEL 01/OCT/2020 AL 30/OCT/2020 ✓	\$ 1,375,846.83
3	NORMAL	DEL 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020 ✓	\$ 1,302,857.43
4	NORMAL	DEL 01/DIC/2020 AL 16/DIC/2020 ✓	\$ 1,754,352.77
5 COMP. DE 1	EXCEDENTES	DEL 18/SEP/2020 AL 30/SEP/2020 ✓	\$ 693.36
6 COMP. DE 2	EXCEDENTES	DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020 ✓	\$ 55,702.06
7 COMP. DE 3	EXCEDENTES	DEL 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020 ✓	\$ 32,780.08
8 COMP. DE 4	EXCEDENTES	DEL 01/DIC/2020 AL 16/DIC/2020 ✓	\$ 71,957.02
9	FINIQUITO	DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020 ✓	\$ 85,034.88
SUMA TOTAL:			\$ 4,959,077.59
TOTAL EJERCIDO:			\$ 4,959,077.59
SALDO A CANCELAR:			\$ 27,071.32

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$ 4,949,638.96	\$ -		\$ 4,949,638.96	\$ -	\$ -

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$ 4,959,077.59	\$ -		\$ 4,959,077.59	\$ -	\$ -

Motivo de Sanciones

POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
AL DESARROLLO SOCIAL.**

Garantías

FIANZA DE ANTICIPO No.	2184047-000	VALOR \$ \$	1,484,891.69
FECHA DE EMISIÓN	25 de agosto del 2020	OPERADO FAIS 2020	
INICIO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	18 de septiembre del 2020		
TERMINO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	16 de diciembre del 2020		
AFIANZADORA	LIBERTY FIANZAS		
ANTE	EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. Y/O TESORERIA MUNICIPAL		
FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.	2184045-000	VALOR \$ \$	494,963.89
FECHA DE EMISIÓN	25 de agosto del 2020		
INICIO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	18 de septiembre del 2020		
TERMINO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	Hasta que la obra materia del contrato haya sido recibida en su totalidad y a entera satisfacción por el Municipio		
AFIANZADORA	LIBERTY FIANZAS		
ANTE	EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. Y/O TESORERIA MUNICIPAL		
FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.	2252478-0000	VALOR \$ \$	495,907.75
FECHA DE EMISIÓN	18 de marzo del 2021		
INICIO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	DESDE QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD		
TERMINO DE VIGENCIA DE LA FIANZA	DOCE MESES POSTERIORES A LA RECEPCION		
AFIANZADORA	LIBERTY FIANZAS		
ANTE	MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. Y/O TESORERIA MUNICIPAL		

Recepción


LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y LA LEY DE LA MATERIA, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA COMO OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, OBLIGÁNDOSE A DAR EL MANTENIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS Y DEJARLOS DOCUMENTADOS CON EVIDENCIA. POR SU PARTE, EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.


Observaciones


Sin observaciones.


No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha, el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Dirección General de Obra Pública representada en este acto por el Ing. Daniel Mireles Vasco en su carácter de Director General. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de Entrega - Recepción.

N O M B R E S


ING. DANIEL MIRELES VASCO
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA


GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIEMES EN LA VERDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA


ING. SAULÓ ROA PADILLA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA


ING. ALEJANDRO RAMÍREZ VARGAS
SUPERVISOR


CONTRALORIA MUNICIPAL
Oscar Cuevas Salinas

SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

**OPERADO
FAIS 2020**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLITICO QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
AL DESARROLLO SOCIAL**